

MUNICIPIO DE XONACATLAN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA		Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)	
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)									Tipo de Adjudicación (8)
01	07	01	01	01	01	260101	33O	EQUIPAMIENTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y BOTÓN DE PÁNICO EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE XONACATLÁN	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	18,058	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	01	03	01	01	01	250101	12O	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE 1.20 M DE DIAMETRO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, CABECER	CONTRATO	SAN ANTONIO	2,500	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	01	03	01	01	01	250101	13O	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SINALOA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE XONACATLÁN	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	25	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	01	03	01	01	01	250101	FAIS	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE XONACATLAN, MUNICIPIO DE XO	Contrato	SAN ANTONIO	30,000	IR	450,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	450,000.00
02	01	03	01	01	01	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN UNIDAD DEPORTIVA PLAZA ESTADO DE MÉXICO, SAN MIGUEL MIMI	CONTRATO	SAN MIGUEL MIMIAPAN	450	IR	750,000.00	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	750,000.00
02	01	03	01	01	02	250101	FAIS	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO DE BOMBEO, LA MANGA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE XONACATLÁN	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	20,000	IR	950,000.00	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	950,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	26O	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO	CONTRATO	SAN ANTONIO	2,500	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	02	01	01	02	01	250101	27O	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN JACINTO SUR, DELEGACIÓN SAN ANTONIO,	CONTRATO	SAN ANTONIO	160	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	02	01	01	02	01	250101	28O	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL PILAR, DELEGACIÓN SAN ANTONIO, MUNICIPI	CONTRATO	SAN ANTONIO	85	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	02	01	01	02	01	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CIRCUITO A PARQUE PUBLICO DE BARRIO SAN PEDRO, SAN MIGUEL MIMIAPAN,	CONTRATO	SAN MIGUEL MIMIAPAN	56,944	IR	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CALZADA DE GUADALUPE (TRAMO 1), SAN MIGUEL MIMIAPAN, MUNICIPI	CONTRATO	SAN MIGUEL MIMIAPAN	1,500	IR	1,600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CALZADA DE GUADALUPE (TRAMO 2), SAN MIGUEL MIMIAPAN, MUNICIPI	CONTRATO	SAN MIGUEL MIMIAPAN	1,500	IR	1,600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARGARITAS, SANTA MARÍA ZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE XONACATLÁN	CONTRATO	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	250	IR	1,350,000.00	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. MÉXICO, SAN MIGUEL MIMIAPAN, MUNICIPIO DE XONACATLÁN	CONTRATO	SAN MIGUEL MIMIAPAN	4,500	IR	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. MÉXICO, BARRIO LA CUESTA, SANTIAGO TEJOCOTILLOS, MUNICIPI	CONTRATO	SANTIAGO TEJOCOTILLOS	4,500	IR	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	500,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN ANTONIO SUR, SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE XONACATLÁN	CONTRATO	SAN ANTONIO	160	IR	1,700,000.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
02	02	01	01	02	01	260101	FEFO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DEL CAD 0+000 AL CAD 0+1	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	385	IR	1,565,589.12	1,565,589.12	0.00	0.00	1,565,589.12	0.00	0.00	1,565,589.12
02	02	01	01	02	01	260101	FEFO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN CAD 1+270 AL CAD 1+280, C	CONTRATO	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	1,500	IR	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
02	02	01	01	02	03	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ÁGUILA, LA CAÑADA, SANTA MARÍA ZOLOTEPEC, MUNICIPI	CONTRATO	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	165	IR	550,000.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	550,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	FAIS	REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE XONACATLÁN	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	56,944	AD	2,100,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, LA CAÑADA, SANTA MARÍA ZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE XONACATLÁN	CONTRATO	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	1,200	IR	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	FAIS	REHABILITACIÓN DE PLANTA BAJA DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, SANTI	Contrato	SANTIAGO TEJOCOTILLOS	6,000	IR	578,040.99	289,020.49	0.00	0.00	289,020.49	0.00	0.00	578,040.99

MUNICIPIO DE XONACATLAN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)							Fte. Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA		Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py	Ubicación (6)					Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	04	01	260101	FEFO	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE XONACATLAN.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	56,944	IR	1,821,863.04	1,821,863.04	0.00	0.00	1,821,863.04	0.00	0.00	1,821,863.04
02	02	01	01	04	01	260101	FEFO	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA BAJA PARA EL AUDITORIO DE LA DELEGACIÓN SANTA MARIA ZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE X	CONTRATO	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	11,281	IR	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
02	02	01	01	04	02	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMÉNEZ CANTU, SANTA MARI	Contrato	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	600	AD	511,428.08	255,714.04	0.00	0.00	255,714.04	0.00	0.00	511,428.08
02	02	01	01	04	02	250101	FAIS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO TEMAZANI, SANTA MARIA ZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE XONAC	CONTRATO	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	11,281	IR	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	02	01	01	04	02	250101	FAIS	REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA, SANTIAGO TEJOCOTILLOS, MUNICIPIO DE XONACATLAN	CONTRATO	SANTIAGO TEJOCOTILLOS	2,541	IR	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	400,000.00
02	02	01	01	04	02	250101	FAIS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO PLAZA ESTADO DE MÉXICO, SAN MIGUEL MIMIAPAN, MUNICI	CONTRATO	SAN MIGUEL MIMIAPAN	4,980	IR	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	02	01	01	04	02	250101	FAIS	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE BARRIO SAN PEDRO, SAN MIGUEL MIMIAPAN, MUNICIPIO DE XONACATLAN	CONTRATO	SAN MIGUEL MIMIAPAN	56,944	IR	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	02	01	01	04	02	260101	FEFO	REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PROGRAMAS SOCIALES.	CONTRATO	SANTIAGO TEJOCOTILLOS	2,541	IR	1,821,863.04	1,821,863.04	0.00	0.00	1,821,863.04	0.00	0.00	1,821,863.04
02	02	03	01	02	01	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, SAN MIGUEL MIMIAPAN, MUNICI	Contrato	SAN MIGUEL MIMIAPAN	750	AD	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00
03	03	05	01	01	02	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, BARRIO EL PROGRESO, SANTA MARIA ZOLOTEPEC.	CONTRATO	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	150	AD	357,414.86	178,707.43	0.00	0.00	178,707.43	0.00	0.00	357,414.86
03	03	05	01	01	02	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CERRADA LÁZARO CÁRDENAS, BARRIO EL PROGRESO, SANTA MARIA ZO	CONTRATO	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	50	AD	154,239.06	77,119.53	0.00	0.00	77,119.53	0.00	0.00	154,239.06
03	03	05	01	01	02	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PACÍFICOS, BARRIO EL PROGRESO, SANTA MARIA ZOLOTEPEC, MUNIC	CONTRATO	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	60	AD	211,287.33	105,643.66	0.00	0.00	105,643.66	0.00	0.00	211,287.33
03	03	05	01	01	02	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE EL PROGRESO EN BARRIO EL PROGRESO, SANTA MARIA ZOLOTEPEC, M	CONTRATO	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	285	IR	1,333,297.56	666,648.78	0.00	0.00	666,648.78	0.00	0.00	1,333,297.56
03	03	05	01	01	02	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CERRADA DE LOS ORCONES, DELEGACIÓN SANTIAGO TEJOCOTILLOS, M	CONTRATO	SANTIAGO TEJOCOTILLOS	200	IR	1,246,573.47	623,286.73	0.00	0.00	623,286.73	0.00	0.00	1,246,573.47
03	03	05	01	01	02	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VICTORIA, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	60	IR	702,942.67	351,471.33	0.00	0.00	351,471.33	0.00	0.00	702,942.67
03	03	05	01	01	02	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NIÑOS HÉROES, LA LOMA, SANTA MARIA ZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE	CONTRATO	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	70	IR	778,232.18	389,116.09	0.00	0.00	389,116.09	0.00	0.00	778,232.18
03	03	05	01	01	02	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CERRADA LA JOYA, DELEGACIÓN SANTIAGO TEJOCOTILLOS, MUNICIPI	CONTRATO	SANTIAGO TEJOCOTILLOS	70	IR	661,327.25	330,663.62	0.00	0.00	330,663.62	0.00	0.00	661,327.25
03	03	05	01	01	02	250101	FAIS	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN OCOTE CHINO, DELEGACIÓN SANTIAGO TEJOCOTILLOS, M	CONTRATO	SANTIAGO TEJOCOTILLOS	45	IR	877,235.33	438,617.66	0.00	0.00	438,617.66	0.00	0.00	877,235.33
03	03	05	01	01	02	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FRESNOS, DELEGACIÓN SAN MIGUEL MIMIAPAN, MUNICIPIO DE XONAC	CONTRATO	SAN MIGUEL MIMIAPAN	45	IR	999,691.22	499,845.61	0.00	0.00	499,845.61	0.00	0.00	999,691.22
03	03	05	01	01	02	260101	340	COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	56,944	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T o t a l													35,371,025.20	22,240,170.17	0.00	0.00	22,240,170.17	0.00	0.00	35,371,025.20

MUNICIPIO DE XONACATLAN
 Avance del Programa Anual de Obras
 (Cifras en pesos)


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)					Fte. Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sl	Pr	Sp	Py				Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								



Joaquín Ruiz Esquivel

Presidente Municipal



Belem Díaz Álvarez

Tesorera Municipal

Angelica Maria Bonifacio Alva

Persona que elabora